

Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą  
Zamawiający: Gmina Rawicz  
Nr referencyjny postępowania: ON.2710.6.2025

Harmonogram robót AGROBEX BUDOWA Sp. z o.o. dla budynków 1,2,3,4

		Miesiące realizacji																		
Lp.	Opis robót	Czas realizacji [miesiące]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Roboty ziemne	1																		
2	Fundamenty	1																		
3	Ściany podziemia	2																		
4	Izolacje fundamentów i ścian fundamentowych	2																		
5	Ściany i strop - kondygnacja 1	1																		
6	Ściany i strop - kondygnacja 2	1																		
7	Ściany i strop - kondygnacja 3	1																		
8	Ściany i strop - kondygnacja 4	1																		
9	Ściany i strop - kondygnacja 5	1																		
10	Ściany i strop - kondygnacja 6	1																		
11	Ściany działowe - kondygnacja 1	1																		
12	Ściany działowe - kondygnacja 2	1																		
13	Ściany działowe - kondygnacja 3	1																		
14	Ściany działowe - kondygnacja 4	1																		
15	Ściany działowe - kondygnacja 5	1																		
16	Ściany działowe - kondygnacja 6	1																		
17	Stolarka zewnętrzna	1																		
18	Dach pokrycie	5																		
19	Elewacja i balkony	5																		
20	Podłoga pod posadzki	2																		
21	Wykończenie wewnętrzne	10																		
22	Elementy ślusarskie	7																		
23	Stolarka wewnętrzna	7																		
24	Wyposażenie	3																		
25	Badania szczelności	1																		
26	Roboty drogowe	7																		
27	Zieleń	4																		
28	Roboty związane z PZT - mała architektura, plac zabaw	4																		
29	Instalacje sanitarne wod-kan, c.o., źródło ciepła, wentylacja	12																		
30	Sieci sanitarne	6																		
31	Instalacje elektryczne i teletechniczne	12																		
32	Sieci elektryczne	6																		

LEGENDA  
ścieżka krytyczna